
 PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL D'OESTE Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e	Número do RPS 351	Número da nota 1199
	Data da emissão da nota 19/12/2016 17:06:45	
	Data do fato gerador 19/12/2016 17:06:40	
	Código de verificação FIURD7KLLK	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 Nome fantasia: Nome/Razão social: ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 03.377.072/0001-40 Inscrição municipal: 477284 Endereço: AV BEIRA RIO Número: 333 Bairro: CENTRO CEP: 89610-000 Complemento: Município: Herval d'Oeste UF: SC E-mail: contabilidade@andradeconstrucoes.com.br Site: www.andradeconstrucoes.com.br	Inscrição estadual: 253938023 Telefone: (49) 3551-8600 Celular:
--	---

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Nome/Razão social: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO ALTO IRANI - AMAI CPF/CNPJ: 83.678.086/0001-33 Inscrição municipal: Endereço: R. FLORIANO PEIXOTO Número: 100 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000 Complemento: Município: Xanxerê UF: SC E-mail: contabilidade@amaisc.org.br Telefone: (49) 3441-6600 Celular:	Inscrição estadual:
--	---------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CIVIS AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA AMAI-XANXERE, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS No.0002/2016 (EDITAL 0006/2016 E TP 0002/2016, CEI 51.235.95889/77. 7a MEDICAO.	33.148,2500	1,0000	33.148,2500	33.148,25x3,00 =	994,45
MATERIAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS CIVIS AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA AMAI-XANXERE, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS No.0002/2016 (EDITAL 0006/2016 E TP 0002/2016, CEI 51.235.95889/77. 7a MEDICAO.	77.345,9100	1,0000	77.345,9100	0,00x3,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	20/12/2016	A prazo	105.853,40								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.646,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 110.494,16		Valor líquido = R\$ 105.853,40			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	77.345,91	33.148,25	994,45



PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL D'OESTE

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e

Número do RPS 351	Número da nota 1199
Data da emissão da nota 19/12/2016 17:06:45	
Data do fato gerador 19/12/2016 17:06:40	
Código de verificação FIURD7KLLK	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA

Inscrição estadual: 253938023

CPF/CNPJ: 03.377.072/0001-40 Inscrição municipal: 477284

Telefone: (49) 3551-8600

Endereço: AV BEIRA RIO Número: 333 Bairro: CENTRO CEP: 89610-000

Complemento:

Celular:

Município: Herval d'Oeste

UF: SC

E-mail: contabilidade@andradeconstrucoes.com.br

Site: www.andradeconstrucoes.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO ALTO IRANI - AMAI

CPF/CNPJ: 83.678.086/0001-33

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: R. FLORIANO PEIXOTO Número: 100 Bairro: CENTRO CEP: 89820-000

Complemento:

Município: Xanxerê

UF: SC

E-mail: contabilidade@amaisc.org.br

Telefone: (49) 3441-6600

Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Xanxerê

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei complementar 317/2013.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Retida

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1482174405190119963223060707060588226733408220461710>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 4.458,44 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.044,17 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Nº do contrato: 0-0 / 2016		BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) N.º:		7			
Tomador: AMAI - Associação dos Municípios do Alto Irani		Data da Medição:		sexta-feira, 16 de dezembro de 2016			
Programa: 0		Período:		30-nov-16 16-dez-16			
Empreendimento: Ampliação e Reforma - AMAI		Data de início do Empreendimento:		01/05/16			
ITEM	UD	QUANT.	R\$	CONTRATADOS		VALORES AFERIDOS	
				UNIT.	TOTAL	NO PERÍODO	ACUMULADO
1 SERVIÇOS INICIAIS		413.109,78		288.768,98		110.494,16	
		20.204,16		17.853,21		2.350,95	
1.1							
1.1.1	m²	61,00	1,75	106,75	61,00	106,75	106,75
1.1.2	m²	206,80	17,50	3.619,00	206,80	2.992,50	3.619,00
1.1.3	m²	20,00	15,87	317,40	20,00	317,40	317,40
1.1.4	un	1,00	59,25	59,25	1,00	59,25	59,25
1.1.5	un	1,00	7,62	7,62	1,00	7,62	7,62
1.1.6	un	2,00	36,84	73,68	2,00	73,68	73,68
1.1.7	un		74,05				
1.1.8	m²	35,00	17,50	612,50	35,00	612,50	612,50
1.1.9	m³	6,09	171,88	1.046,75	6,09	1.046,75	1.046,75
1.1.10	m³	10,65	66,10	703,97	10,65	703,97	703,97
1.1.11	m²	16,80	11,67	196,06	16,80	196,06	196,06
1.1.12	un		11,67				
1.1.13	un	1,00	93,04	93,04	1,00	93,04	93,04
1.1.14	m²	238,00	4,69	1.116,22	188,00	238,00	1.116,22
1.1.15	m²	65,00	0,50	32,50	65,00	32,50	32,50
1.1.16	m³	238,00	8,21	1.953,98	13,00	238,00	1.847,25
1.1.17	m³	225,00	4,69	1.055,25	225,00	1.055,25	1.055,25
1.1.18	m²	35,00	29,44	1.030,40	35,00	294,40	736,00
1.2							
1.2.1	m²	37,40	36,10	1.424,94	37,40	1.424,94	1.424,94
1.2.2	m²	20,00	265,83	5.316,60	20,00	5.316,60	5.316,60
1.2.3	m²	183,45	7,84	1.438,25	183,45	1.438,25	1.438,25
2							
2.1	m³	8,50	1.851,33	15.736,31	8,50	15.736,31	25.658,19
2.2	m³	4,80	1.851,33	8.886,38	4,80	8.886,38	15.736,31
2.3	m³	20,80	40,86	849,89	3,80	20,80	8.886,38
2.4	m³	5,30	35,02	185,61	1,60	5,30	849,89
3							
3.1	m³	14,93	1.851,33	27.640,36	0,63	14,93	15,56
3.2	m³	0,62	1.851,33	1.147,82	0,12	0,62	302,88
3.3	m³	6,80	1.851,33	12.589,04	6,80	12.589,04	61.406,68
3.4	m²	114,12	61,65	7.035,50	0,96	114,12	61.406,68
3.5	m²	78,57	78,57	78,57	-17,70	60,87	59,18
3.6	m³	3,34	1.756,39	5.866,34	0,14	3,34	1.390,69
3.7	m³	3,85	1.851,33	7.127,62	3,85	7.127,62	245,89
4							
4.1	m²	579,40	52,22	30.256,27	59,40	579,40	11.015,70
4.2	m	85,10	24,59	2.092,61	85,10	2.092,61	40.320,44
4.3	m	23,70	82,47	1.954,54	23,00	1.954,54	3.101,87
4.4	m²	14,02	253,97	3.560,67	14,02	3.560,67	2.092,61

Nº do contrato: 0-0 / 2016		BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº:		7		sexta-feira, 16 de dezembro de 2016				
Tomador: AMAI - Associação dos Municípios do Alto Irani		Data da Medição:		30-nov-16		16-dez-16				
Programa: 0		Período:		01/06/16						
Empreendimento: Ampliação e Reforma - AMAI		Data de Início do Empreendimento:		VALORES AFERIDOS						
ITEM	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	UD	QUANT.	CONTRATADOS		EXECUTADAS		ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
				R\$	UNIT.	TOTAL	NO PERÍODO			
4.5	Corrimão tubular metálico com pintura	m	26,35	93,22	413.109,78	2.456,35	26,35	288.768,98	2.456,35	399.263,14
5	IMPERMEABILIZAÇÃO				3.603,92			2.676,34	927,58	3.603,92
5.1	Impermeabilização com manta asfáltica aluminizada - marquise	m²	6,55	61,72	404,27	6,55	6,55	404,27	904,35	404,27
5.2	Impermeabilização com manta asfáltica, paredes externas	m²	50,00	60,29	3.014,50	15,00	50,00	2.110,15	23,23	3.014,50
5.3	Impermeabilização com pintura betuminosa (baldramas)	m²	26,30	7,04	185,15	3,30	26,30	161,92	2.962,13	185,15
6	ESQUADRIAS				21.422,18			18.460,05	2.962,13	21.422,18
6.1	Janelas									
6.1.1	Janelas de alumínio branco maxm-ar	m²	0,40	334,85	133,94	0,40	0,40	133,94	2.041,30	133,94
6.1.2	Caixilho de alumínio branco para janelas de vidro - maxm-ar	m²	6,52	294,89	1.922,68	6,52	6,52	1.922,68	270,58	1.922,68
6.1.3	Caixilho de alumínio branco para janelas de vidro - correr	m²	4,08	294,89	1.203,15	4,08	4,08	1.203,15	2.041,30	1.203,15
6.1.4	Vidro temperado incolor 6 mm	m²	11,00	128,04	1.408,44	11,00	11,00	1.408,44	2.041,30	1.408,44
6.2	Portas									
6.2.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm itens inclusos:	un	2,00	366,16	732,32	2,00	2,00	732,32	2.041,30	732,32
6.2.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm itens inclusos:	un	5,00	398,06	1.990,30	5,00	5,00	1.990,30	2.041,30	1.990,30
6.2.3	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm itens inclusos:	un	3,00	420,32	1.260,96	3,00	3,00	1.260,96	2.041,30	1.260,96
6.2.4	Portas de madeira almofadada semi-oca 200x210 - correr, 1a. qualidade	m²	4,20	416,70	1.750,14	4,20	4,20	1.750,14	2.041,30	1.750,14
6.2.5	Fechamento de sacada com vidro temperado basculante - fumê - 10 mm	m²	13,45	427,23	5.746,24	13,45	13,45	5.746,24	2.041,30	5.746,24
6.2.6	Porta em vidro temperado transparente 10 mm com acab. em alumínio branco - acesso principal	m²	6,30	427,23	2.691,55	6,30	6,30	2.691,55	2.041,30	2.691,55
6.2.7	Fechaduras de embutir - portas internas	un	10,00	204,13	2.041,30	10,00	10,00	2.041,30	2.041,30	2.041,30
6.2.8	Fechadura de embutir completa, para portas de 2 folhas - entrada principal e auditorio	un	2,00	270,58	541,16	2,00	2,00	270,58	2.041,30	541,16
7	COBERTURAS E PROTEÇÕES				6.850,85			6.850,85	270,58	6.850,85
7.1	Estrutura em madeira para telhas de fibrocimento	m²	58,90	36,08	2.125,11	58,90	58,90	2.125,11	2.041,30	2.125,11
7.2	Cobertura com tela fibrocimento 6 mm	m²	58,90	27,15	1.599,14	58,90	58,90	1.599,14	2.041,30	1.599,14
7.3	Calha em chapa galvanizada - desenvolvimento 50 cm	m	8,05	37,46	301,55	8,05	8,05	301,55	2.041,30	301,55
7.4	Calha em chapa galvanizada - desenvolvimento 33 cm	m	7,20	24,32	175,11	7,20	7,20	175,11	2.041,30	175,11
7.5	Pingadeiras em chapa galvanizada, desenvolvimento 25 cm	m	56,10	17,15	962,11	56,10	56,10	962,11	2.041,30	962,11
7.6	Revestimento da platibanda com chapas galvanizadas nº 26	kg	63,50	26,58	1.687,83	63,50	63,50	1.687,83	2.041,30	1.687,83
8	PAVIMENTAÇÕES				38.485,39			27.517,82	10.967,57	38.485,39
8.1	Pavimentação Interna									
8.1.1	Aterro da cancha esp. 10cm	m³	5,58	40,86	228,00	5,58	5,58	228,00	2.041,30	228,00
8.1.2	Regularização do solo c/ lastro de brita - e: 3 cm	m³	1,70	80,16	136,28	1,70	1,70	136,28	2.041,30	136,28
8.1.3	Contrapiso de concreto - e: 6 cm	m²	93,00	37,21	3.460,53	37,15	93,00	2.076,18	2.041,30	3.460,53
8.1.4	Regularização do contrapiso - e: 3 cm	m²	140,00	26,89	3.764,60	140,00	140,00	3.764,60	2.041,30	3.764,60
8.1.5	Regularização do contrapiso/laje - e: 3 cm	m²	188,65	26,89	5.072,80	25,95	188,65	4.375,00	2.041,30	5.072,80
8.1.6	Revestimento porcelanato para piso com rejunte, placas de dimensões 60x60 cm	m²	320,00	61,37	19.638,41	113,75	320,00	12.657,57	2.041,30	19.638,41
8.1.7	Revestimento cerâmico para piso com rejunte, placas de dimensões 45x45 cm	m²	62,50	43,79	2.736,88	62,50	62,50	2.736,88	2.041,30	2.736,88
8.1.8	Rodapé porcelanato h=8 cm, assentada com arg. colante com rejuntamento	m	324,95	3,86	1.254,31	126,45	324,95	766,21	2.041,30	1.254,31
8.1.9	Rodapé cerâmico h=8 cm, assentada com arg. colante com rejuntamento	m	30,00	3,86	115,80	30,00	30,00	115,80	2.041,30	115,80
8.1.10	Soleiras em granito 15x3 cm	m	17,20	82,47	1.418,48	17,20	17,20	1.418,48	2.041,30	1.418,48
8.2	Pavimentação Externa									
8.2.1	Regularização do solo c/ lastro de brita - e: 3 cm - EXTERNA	m³	0,30	80,16	24,05	0,30	0,30	24,05	2.041,30	24,05
8.2.2	Contrapiso de concreto - e: 6 cm - EXTERNA	m²	7,55	40,35	304,64	7,55	7,55	304,64	2.041,30	304,64

Empreendimento: Ampliação e Reforma - AMAI		Data de início do Empreendimento:		VALORES AFERIDOS							
ITEM	DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS MEDIDOS NESTE BM E RESUMO DE MEDIÇÃO ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS E ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES PREVISTOS NESTE CONTRATO DE REPASSE.	CONTRATADOS		EXECUTADAS							
		UD	QUANT.	R\$	UNIT.	TOTAL	NO PERÍODO	ACUMULADA	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
8.2.3	Piso cerâmico antiderrapante com arg. Colante 45x45 cm - EXTERNA	m²	7,55	43,79	330,61	7,55	330,61	288.768,98	110.494,16	330,61	399.263,14
9	REVESTIMENTOS				101.326,00			75.031,03	12.448,33		87.479,36
9.1	Paredes internas e externas										
9.1.1	Chapisco em paredes externas traço 1:3 (cimento e areia) esp. 0,5 cm, prep. mec	m²	408,17	5,31	2.167,38	42,64	408,17	1.940,96	226,42		2.167,38
9.1.2	Chapisco em paredes internas traço 1:3 (cimento e areia) esp. 0,5 cm, prep. mec	m²	766,77	3,22	2.469,00	35,04	766,77	2.356,17	112,83		2.469,00
9.1.3	Massa única em paredes, preparo mecânico - espessura 2 cm	m²	1.115,05	32,25	35.960,37	42,64	1.115,05	34.585,23	1.375,14		35.960,37
9.1.4	Revestimento cerâmico para paredes internas 25x35 cm, assent. com argamassa e rej. epoxi	m²	9,40	39,55	371,77		9,40	371,77			371,77
9.1.5	Emboço em paredes internas para receber azulejos	m²	9,40	23,24	218,45		9,40	218,45			218,45
9.1.6	Emassamento com massa acrílica - volume EPS	m²	32,20	8,68	279,50		32,20	279,50			279,50
9.1.7	Emassamento c/ massa látex PVA para ambientes internos, duas demãos	m²	689,51	9,62	6.633,09		689,51	6.281,86	351,23		6.633,09
9.1.8	Limpeza e preparo de superfície para pintura	m²	530,00	6,25	3.312,50		530,00	3.312,50	3.312,50		3.312,50
9.1.9	Selador acrílico	m²	1.605,25	1,51	2.423,93		1.605,25	2.307,96	115,97		2.423,93
9.1.10	Pintura latex acrílica, duas demãos - paredes internas	m²	894,96	8,68	7.768,25		894,96	5.121,20	1.736,00		6.857,20
9.1.11	Pintura latex acrílica semi brilho - paredes externas	m²	673,60	8,68	5.846,85		673,60	4.340,00	1.506,85		5.846,85
9.1.12	Pintura esmalte fosca - portas de madeira	m²	30,70	11,35	348,45		30,70	348,45			348,45
9.1.13	Revestimento em placas de ACM - Preto Gloss	m²	28,88	427,23	12.338,40		28,88				
9.1.14	EPS - volume da fachada	un	1,10	1.851,33	2.036,46	0,10	1,10	1.851,33	185,13		2.036,46
9.2	Telo										
9.2.1	Chapisco em telos traço 1:3 (cimento areia), espessura 0,50 cm, preparo mecânico	m²		3,13							
9.2.2	Massa única em telo, traço 1:2:4 (cimento, cal e areia), prep. mecânico - esp. 1,5 cm	m²		32,25							
9.2.3	Emassamento c/ massa látex PVA para ambientes internos - telos, duas demãos	m²	235,80	16,73	3.944,94		235,80	3.944,94			3.944,94
9.2.4	Selador acrílico para telos	m²	328,00	1,77	580,56		328,00	495,60	84,96		580,56
9.2.5	Pintura latex acrílica, duas demãos - telos	m²	381,00	9,79	3.729,99		381,00	2.741,20	391,60		3.132,80
9.2.6	Fôrro de gesso em placas 60x60cm com negativos	m²	180,25	60,45	10.896,11		180,25	7.846,41	3.049,70		10.896,11
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				24.193,04			14.010,55	10.182,49		24.193,04
10.1	Cabo de cobre unipolar isolado 450/750V PVC 1,5 mm² - fornecimento e instalação	m	733,00	2,14	1.568,62		733,00	1.568,62			1.568,62
10.2	Cabo de cobre unipolar isolado 450/750V PVC 2,5 mm² - fornecimento e instalação	m	1.812,00	2,79	5.055,48		1.812,00	3.091,32	1.964,16		5.055,48
10.3	Cabo de cobre unipolar isolado 450/750V PVC 4,0 mm² - fornecimento e instalação	m	158,70	4,01	636,39		158,70	475,99	160,40		636,39
10.4	Cabo de cobre unipolar isolado 450/750V PVC 6,0 mm² - fornecimento e instalação	m	31,00	5,35	165,85		31,00	165,85			165,85
10.5	Cabo de cobre unipolar isolado 450/750V PVC 10,0 mm² - fornecimento e instalação	m	35,00	5,35	187,25		35,00	35,00	187,25		187,25
10.6	Mão de obra para remanejamento de Cabo de cobre unipolar isolado 0,6/1kV XLPE 16 mm²	m	92,00	9,23	849,16		92,00	849,16			849,16
10.7	Cabo de cobre unipolar isolado 0,6/1kV XLPE 35mm² (cores - preto, cinza, vermelho e azul) - fornecimento e	m	160,00	20,04	3.206,40		160,00	2.204,40	1.002,00		3.206,40
10.8	Espelho plástico cego - placa 2x4"	un	20,00	2,74	54,80		20,00		54,80		54,80
10.9	Interruptor 1 tecla - paralelo - com placa	un	4,00	11,45	45,80		4,00		45,80		45,80
10.10	Interruptor 2 teclas - paralelo - com placa	un		28,08							
10.11	Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) - com placa	un		23,52							
10.12	Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) - com placa	un	4,00	20,76	83,04		4,00	4,00	83,04		83,04
10.13	Interruptor simples - 1 tecla - com placa	un	13,00	27,98	363,74		13,00	13,00	363,74		363,74
10.14	Tomada de embutir hexagonal 2P+T 10A - com placa	un	98,00	11,37	1.114,26		98,00	284,25	830,01		1.114,26
10.15	Tomada de embutir hexagonal 2P+T 20A - com placa	un		18,36							
10.16	Tomada de embutir hexagonal 2P+T 10A dupla - com placa	un		20,32							
10.17	Caixa de passagem 4x2" pvc	un	182,00	5,85	1.064,70		182,00	596,70	468,00		1.064,70


EMPRESA CONTRATADA		CONTRATADOS		VALORES AFERIDOS						
AMAI		AMAI		AMAI						
ITEM	DESCRIÇÃO	UD	QUANT.	R\$	TOTAL	413.109,78	EXECUTADAS	288.768,98	110.494,16	399.263,14
							NO PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
10.18	Caixa de passagem 4x4" octogonal pvc	un	66,00	6,73	444,18	444,18	8,00	390,34	53,84	444,18
10.19	Disjuntor tripolar termomagnético 100 A - DIN	un	2,00	90,64	181,28	181,28	2,00	181,28	181,28	181,28
10.20	Disjuntor tripolar termomagnético 63 A - DIN	un	2,00	90,64	181,28	181,28	2,00	181,28	181,28	181,28
10.21	Disjuntor tripolar termomagnético 50 A - DIN	un	2,00	67,91	135,82	135,82	2,00	135,82	135,82	135,82
10.22	Disjuntor tripolar termomagnético 40 A - DIN	un	2,00	67,91	135,82	135,82	2,00	135,82	135,82	135,82
10.23	Disjuntor tripolar termomagnético 25 A - DIN	un	1,00	67,91	67,91	67,91	1,00	67,91	67,91	67,91
10.24	Disjuntor monopolar 10 A - DIN	un	11,00	10,65	117,15	117,15	11,00	117,15	117,15	117,15
10.25	Disjuntor monopolar 16 A - DIN	un	10,00	10,65	106,50	106,50	10,00	106,50	106,50	106,50
10.26	Disjuntor monopolar 20 A - DIN	un	3,00	10,65	31,95	31,95	3,00	31,95	31,95	31,95
10.27	Disjuntor monopolar 25 A - DIN	un	1,00	10,65	10,65	10,65	1,00	10,65	10,65	10,65
10.28	Interruptor diferencial monopolar 40A - DIN (in 30mA)	un	1,00	90,64	90,64	90,64	1,00	90,64	90,64	90,64
10.29	Dispositivo de proteção contra surto classe II 275 V - 10 KA	un	3,00	90,64	271,92	271,92	3,00	271,92	271,92	271,92
10.30	Conector perfurante 35/35mm²	un		42,73						
10.31	Exaustor para banheiro 100mm 220V - 10W	un		303,81						
10.32	Eletroduto PVC flexível 3/4" - fornecimento e instalação	m	660,00	4,91	3.240,60	3.240,60	206,00	2.229,14	1.011,46	3.240,60
10.33	Eletroduto PVC flexível 1" - fornecimento e instalação	m	106,50	6,23	663,50	663,50	80,00	106,50	498,40	663,50
10.34	Eletroduto PVC tipo pesado 1,1/2" - fornecimento e instalação	m	34,30	8,52	292,24	292,24	34,30	292,24	292,24	292,24
10.35	Eletroduto PVC tipo pesado 2" - fornecimento e instalação	m	17,00	21,74	369,58	369,58	10,00	17,00	152,18	217,40
10.36	Luminária tipo calha de sobrepor com reator 2x28W e lâmpada fluorescente T5, 15mm, 28W	un	10,00	95,16	951,60	951,60	10,00	10,00	951,60	951,60
10.37	Luminária tipo calha de embutir com reator 2x28W e lâmpada fluorescente T5, 15mm, 28W	un	5,00	95,16	475,80	475,80	5,00	5,00	475,80	475,80
10.38	Luminária de sobrepor tipo spot com dois soquetes base E-27	un		26,68						
10.39	Lâmpada compacta fluorescente 26W fp>0,92	un		16,05						
10.40	Spot de embutir direcional com lâmpada dicroica 50W (olho de boi)	un		24,97						
10.41	Conector de pressão para cabo 35mm²	un		12,81						
10.42	Conector de pressão para cabo 16mm²	un		11,92						
10.43	Conector de pressão para cabo 6mm²	un		9,02						
10.44	Conector de pressão para cabo 4mm²	un		9,02						
10.45	Conector de pressão para cabo 2,5mm²	un		4,08						
10.46	Conector de pressão para cabo 1,5mm²	un		2,37						
10.47	Caixa de passagem com tampa 400x400x400mm	un	3,00	131,31	393,93	393,93	2,00	3,00	131,31	262,62
10.48	Releação de ponto do ar condicionado	un	1,00	303,81	303,81	303,81	1,00	1,00	303,81	303,81
10.49	Caixa de passagem com tampa 10x10x5mm ip55 (usar na iluminação externa)	un	4,00	11,96	47,84	47,84	4,00	4,00	47,84	47,84
10.50	Interruptor automático por presença 220V - 1200W resistivo (modelo embutir caixa 2x4")	un	5,00	64,56	322,80	322,80	5,00	5,00	322,80	322,80
10.51	Quadro de distribuição de embutir em chapa pintada para 18 disjuntores termomagnéticos mono-fásicos, padrão	un	3,00	320,25	960,75	960,75	3,00	960,75	960,75	960,75
11	INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E REDE LÓGICA				1.558,77	1.558,77		1.253,16	305,61	1.558,77
11.1	Quadro de distribuição para telefone n.2 20x20x12cm em chapa metálica de embutir	un	5,00	101,87	509,35	509,35	3,00	5,00	203,74	305,61
11.2	Eletroduto PVC flexível 3/4" - fornecimento e instalação	m	88,00	4,91	432,08	432,08	88,00	432,08	432,08	432,08
11.3	Eletroduto PVC flexível 1" - fornecimento e instalação	m	66,00	6,23	411,18	411,18	66,00	411,18	411,18	411,18
11.4	Caixa de passagem 4x2" pvc	un	24,00	5,85	140,40	140,40	24,00	140,40	140,40	140,40
11.5	Espelho plástico cego - placa 2x4"	un	24,00	2,74	65,76	65,76	24,00	65,76	65,76	65,76
12	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				7.097,51	7.097,51		84,50	7.013,01	7.097,51
12.1	Tubulação de cobre para instalação de ar condicionado 1/2"	m	53,00	22,27	1.180,31	1.180,31	53,00	1.180,31	1.180,31	1.180,31

Nº do contrato: 0.0 / 2016		BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº:		7		sexta-feira, 16 de dezembro de 2016				
Tomador: AMAI - Associação dos Municípios do Alto Irani		Data da Medição:		30-nov-16		16-dez-16				
Programa: 0		Período:		01/06/16						
Empreendimento: Ampliação e Reforma - AMAI		Data de início do Empreendimento:		VALORES AFERIDOS						
ITEM	DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS MEDIDOS NESTE BM E RESUMO DE MEDIÇÃO ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS E ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES PREVISTOS NESTE CONTRATO DE REPASSE.	CONTRATADOS		QUANTIDADES EXECUTADAS		VALORES AFERIDOS				
		UD	QUANT.	R\$	UNIT.	TOTAL	NO PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
12.2	Tubulação de cobre para instalação de ar condicionado 1/4"	m	53,00	16,76	888,28	413.109,78	53,00	288.769,98	110.494,16	399.263,14
12.3	Tubulação de cobre para instalação de ar condicionado 3/4"	m	16,00	22,27	356,32		16,00	16,00	888,28	888,28
12.4	Tubulação de cobre para instalação de ar condicionado 3/8"	m	16,00	26,41	422,56		16,00	16,00	356,32	356,32
12.5	Tubulação corrugada p/ passagem fiação condensadora e vaporadora Ø 25mm	m	28,00	12,62	353,36		28,00	28,00	422,56	422,56
12.6	Tubo esponjoso 10 mm de polietileno	m	118,00	28,01	3.305,18		118,00	118,00	353,36	3.305,18
12.7	Caixa de passagem 40x18x06 cm - PVC	un	7,00	84,50	591,50		7,00	84,50	3.305,18	3.305,18
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				3.459,11			3.193,69	265,52	3.459,11
13.1	Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões	m	55,00	12,62	694,10		55,00	694,10	265,52	694,10
13.2	Tubo em PVC soldável água fria Ø 32mm, inclusive conexões	m	27,00	17,30	467,10		27,00	467,10	694,10	467,10
13.3	Tubo em PVC soldável água fria Ø 50mm, inclusive conexões	m	7,00	12,98	90,86		4,00	38,94	51,92	90,86
13.4	Registro de gaveta com canopla Ø 25mm - fornecimento e instalação	un	8,00	85,41	683,28		8,00	683,28	90,86	683,28
13.5	Registro esfera PVC (50mm)	un	2,00	106,80	213,60		2,00	213,60	683,28	213,60
13.6	Caixa d'água de polietileno capacidade 2.000 lts c/ acessórios	un	1,00	1.310,17	1.310,17		1,00	1.310,17	213,60	1.310,17
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				23.684,80			3.063,13	20.621,67	23.684,80
14.1	Rede Térea									
14.1.1	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	58,00	30,59	1.774,22		23,00	58,00	703,57	1.774,22
14.1.2	Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	6,00	23,66	141,96		1,00	118,30	23,66	141,96
14.1.3	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	22,00	15,85	348,70		2,00	317,00	31,70	348,70
14.1.4	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	10,00	10,85	108,50		10,00	108,50	31,70	108,50
14.1.5	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia,	un	1,00	115,89	115,89		1,00	115,89	108,50	115,89
14.1.6	Caixa de gordura simples com tampa	un	1,00	106,87	106,87		1,00	106,87	115,89	106,87
14.1.7	Biorreator e Biofiltro 3.000 lts - fornecimento e instalação	un	1,00	6.788,21	6.788,21		1,00	6.788,21	106,87	6.788,21
14.1.8	Sumidouro	un	1,00	1.069,08	1.069,08		1,00	1.069,08	6.788,21	6.788,21
14.2	Louças e metais								1.069,08	1.069,08
14.2.1	Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca	un	7,00	308,53	2.159,71		3,00	7,00	1.234,12	2.159,71
14.2.2	Assento almofadado p/ vaso sanitário	un	7,00	42,73	299,11		7,00	299,11	925,59	299,11
14.2.3	Lavatório de louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em copo	un	3,00	143,21	429,63		3,00	429,63	299,11	429,63
14.2.4	Porta toalha em plástico tipo dispenser p/ papel toalha - branca	un	5,00	36,08	180,40		5,00	180,40	429,63	180,40
14.2.5	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolião - branca	un	7,00	33,23	232,61		7,00	232,61	180,40	232,61
14.2.6	Saboneteira de parede tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório - branca	un	5,00	35,61	178,05		5,00	178,05	232,61	178,05
14.2.7	Divisória de granito cor "são gabriel" h=2,10m e suporte de materiais	m²	11,57	505,65	5.850,37		11,57	5.850,37	178,05	5.850,37
14.2.8	Portas de vidro temperado incolor 6mm para divisória dos banheiros	m²	5,32	427,23	2.272,86		5,32	2.272,86	5.850,37	2.272,86
14.2.9	Felícula na cor branca para portas de vidro	m²	5,32	185,14	984,95		5,32	984,95	2.272,86	984,95
14.2.10	Conjunto de barras de apoio para Bwc p/ PNE	un	3,00	214,56	643,68		2,00	3,00	214,56	643,68
15	INSTALAÇÕES PLUVIAIS				664,35			598,40	65,95	664,35
15.1	Tubulação pluvial 150 mm - fornecimento, escavação e instalação	m	15,00	32,81	492,15		15,00	492,15	65,95	492,15
15.2	Tubulação pluvial 75 mm - fornecimento e instalação	m	5,00	21,25	106,25		5,00	106,25	492,15	106,25
15.3	Caixa de areia 40 x 40 x 40 cm c/ grade	un	1,00	65,95	65,95		1,00	65,95	106,25	65,95
16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO				2.783,79			2.320,92	462,87	2.783,79
16.1	Itens									
16.1.1	Extintor de pó químico 4 Kg	un	3,00	104,92	314,76		3,00	314,76	462,87	314,76
16.1.2	Bloco autônomo de emergência - 9w	un		309,50					314,76	314,76

Nº do contrato: 0-0/2016		BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº: 7		Data da Medição: sexta-feira, 16 de dezembro de 2016		Período: 30-nov-16		Data de Início do Empreendimento: 01/06/16	
Tomador: AMAI - Associação dos Municípios do Alto Itirani		Programa: 0		Empreendimento: Ampliação e Reforma - AMAI		Data de Início do Empreendimento: 01/06/16		VALORES AFERIDOS	
Declararam que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.		CONTRATADOS		QUANTIDADES EXECUTADAS		ACUM. ANTERIOR		ACUMULADO	
ITEM	UD	QUANT.	R\$	UNIT.	TOTAL	NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
16.1.3	un	3,00	49,37		148,11	3,00	3,00	148,11	148,11
16.2									
16.2.1	m²	3,20	52,22		167,11			167,11	167,11
16.2.2	m²	3,20	5,31		16,99			16,99	16,99
16.2.3	m²	6,40	30,38		194,43			194,43	194,43
16.2.4	m²	6,40	2,18		13,95			13,95	13,95
16.2.5	m²	6,70	9,97		66,80			66,80	66,80
16.2.6	m²	2,00	39,87		79,74			79,74	79,74
16.2.7	m²	2,88	64,56		185,93			185,93	185,93
16.2.8	m²	2,40	536,42		1.287,41			1.287,41	1.287,41
16.2.9	un	1,00	308,56		308,56			308,56	308,56
17					602,18			602,18	602,18
17.1	m²	352,15	1,71		602,18	352,15	352,15	602,18	602,18
18					296,53			296,53	296,53
18.1	m²	3,68	66,10		243,25	3,68	3,68	243,25	243,25
18.2	m²	0,31	171,88		53,28	0,31	0,31	53,28	53,28
19					962,69			962,69	962,69
19.1	m²	0,39	1.851,33		722,02	0,39	0,39	722,02	722,02
19.2	m²	0,13	1.851,33		240,67	0,13	0,13	240,67	240,67
20					1.228,73			1.228,73	1.228,73
20.1	m²	1,60	505,65		809,04	1,60	1,60	809,04	809,04
20.2	m²	0,83	505,65		419,69	0,83	0,83	419,69	419,69
21					3.177,85			3.177,85	3.177,85
21.1									
21.1.1	m²	2,00	385,00		770,00	2,00	2,00	770,00	770,00
21.1.2	un	1,00	300,00		300,00	1,00	1,00	300,00	300,00
21.1.3	m²	0,90	200,00		180,00	0,90	0,90	180,00	180,00
21.1.4	un	3,00	100,00		300,00	3,00	3,00	300,00	300,00
21.1.5	m²	0,28	395,00		110,60	0,28	0,28	110,60	110,60
21.1.6	un	1,00	400,00		400,00	1,00	1,00	400,00	400,00
21.1.7	un	1,00	115,00		115,00	1,00	1,00	115,00	115,00
21.1.8	m²	0,90	110,05		99,05	0,90	0,90	99,05	99,05
21.2									
21.2.1	m²	0,48	690,00		331,20	0,48	0,48	331,20	331,20
21.2.2	m²	1,04	550,00		572,00	1,04	1,04	572,00	572,00
22					12.851,65			12.851,65	12.851,65
22.1	un	1,00	12.000,00		12.000,00	1,00	1,00	12.000,00	12.000,00
22.2	un	1,00	200,00		200,00	1,00	1,00	200,00	200,00
22.3	m	8,60	55,25		475,15	8,60	8,60	475,15	475,15
22.4	m	10,00	17,65		176,50	10,00	10,00	176,50	176,50

Nº do contrato: 0-0 / 2016 7
 Tomador: AMAI - Associação dos Municípios do Alto Irani sexta-feira, 16 de dezembro de 2016
 Programa: 0 30-nov-16
 Empreendimento: Ampliação e Reforma - AMAI 16-dez-16
 Data de Medição: 01/06/16

ITEM	DECLARAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS	CONTRATADOS		QUANTIDADES EXECUTADAS		VALORES AFERIDOS		
		UD	QUANT.	R\$	NO PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
					TOTAL	288.768,98	110.494,16	399.263,14
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				413.109,78		7.438,00	7.438,00
23.1	Rasgo em contrapiso para distribuição de eletrodutos/ auditório qd2 p/ qd existente) circuito de iluminação e	m	78,50	18,00	1.413,00	78,50	78,50	1.413,00
23.2	Fiação elétrica do elevador	un	1,00	1.100,00	1.100,00	1,00	1,00	1.100,00
23.3	Alteração do padrão de entrada de energia	un	1,00	2.000,00	2.000,00	1,00	1,00	2.000,00
23.4	Plafon de sobrepor: 23x23cm 18W LED - forn. Inst.	un	1,00	75,00	75,00	1,00	1,00	75,00
23.5	Plafon de embutir 23x23cm 18W LED - forn. Inst.	un	38,00	75,00	2.850,00	38,00	38,00	2.850,00
24	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				3.184,00		3.184,00	3.184,00
24.1	Ralo de PVC	un	2,00	8,00	16,00	2,00	2,00	16,00
24.2	Joelho 45 100mm	un	12,00	35,00	420,00	12,00	12,00	420,00
24.3	Luva de PVC	un	8,00	25,00	200,00	8,00	8,00	200,00
24.4	Louças e metais							
24.4.1	Cuba de embutir de louça na cor branca, incluso válvula e sifão em metal cromado	un	4,00	275,00	1.100,00	4,00	4,00	1.100,00
24.4.2	Torneira metálica p/ bwc/cozinha/área de serviço	un	6,00	98,00	588,00	6,00	6,00	588,00
24.4.3	Tanque de pvc + balcão	un	1,00	320,00	320,00	1,00	1,00	320,00
24.4.4	Ponto de água adicionado na cozinha (rompimento de viga, pilar quebra de parede usado 5 conexões (3 horas de	un	1,00	180,00	180,00	1,00	1,00	180,00
24.4.5	Conserto tubulação de ventilação de esgoto bwc existente utilizado (9 conexões de 40mm esgoto e uma barra de	un	1,00	180,00	180,00	1,00	1,00	180,00
24.4.6	Ponto de água adicionado no segundo andar para filtro usado 3 conexões (quebra parede)	un	1,00	180,00	180,00	1,00	1,00	180,00
25	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO				648,97		648,97	648,97
25.1	Bloco autônomo de emergência - 9w	un	7,00	92,71	648,97	7,00	7,00	648,97


 Responsável Técnico de(o) AMAI - Associação dos Municípios do Alto Irani
 Carimbo e a Assinatura

AMAI
Débora F Zamprogna Colpani
 Arquiteta e Urbanista
 CAU n° A63591-0

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
AGENCIA: 5239-6 CONTA: 8.249-X


DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2016
NR. DOCUMENTO 662.103.000.009.848
VALOR TOTAL 105.853,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRADE CONSTRUCOES LTDA
AGENCIA: 2103-2 CONTA: 9.848-5
NR. DOCUMENTO 665.239.000.008.249


NR. AUTENTICACAO A.CA7.C28.759.8E7.4DD

Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	51.235.95889/7.7	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.235.95889/7.7 ANDRADE CONSTR - AMAI-ASSOC.MUN.ALTO IRANI-XANXERE RUA FLORIANO PEIXOTO, 100 XANXERE SC CEP 89820-000	6 - VALOR DO INSS	3.646,31	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	3.646,31	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	51.235.95889/7.7	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.235.95889/7.7 ANDRADE CONSTR - AMAI-ASSOC.MUN.ALTO IRANI-XANXERE RUA FLORIANO PEIXOTO, 100 XANXERE SC CEP 89820-000	6 - VALOR DO INSS	3.646,31	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	3.646,31	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



19/12/2016 17:13:45

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.46
 5239605239 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 AGENCIA: 5239-6 CONTA: 8.249-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2658
COMPETENCIA	12/2016
IDENTIFICADOR	512359588977
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2016
VALOR DO INSS	3.646,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.646,31

DOCUMENTO: 121901
 AUTENTICACAO SISBB: 2.FED.A53.5C0.1B1.A1F

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.46
 5239605239 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS

CODIGO DO PAGAMENTO	2658
COMPETENCIA	12/2016
IDENTIFICADOR	512359588977
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2016
VALOR DO INSS	3.646,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.646,31

DOCUMENTO: 121901
 AUTENTICACAO SISBB: 2.FED.A53.5C0.1B1.A1F

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J8993526 ANDREZA GALLAS	19/12/2016 17:11:42
	J5149686 INGRID ALINE PIOVESAN	19/12/2016 17:13:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5149686 INGRID ALINE PIOVESAN.

MUNICIPIO DE XANXERE	
RECEITAS DIVERSAS	
RECDI / 2016	
CONTRIBUINTE/REFERENTE 32802/105732	Nº PARCELA Parc01
AGÊNCIA/CEDENTE 0701 / 227014-5	VENCIMENTO 20/01/2017
Nosso Número 24999000002302278-9	VALOR A PAGAR
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE I.S.S 994,45	
REF. PGTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1199 EMITIDA EM 19/12/16 EM NOME DE ANDRA DE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 03.377.072/0001-40	
SACADO AMAI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IR Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 100 - CENTRO - 89820-000 - Xanxerê - SC	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

LOCAL DE PAGAMENTO Agências bancárias e lotéricas até o vencimentos.							VENCIMENTO 20/01/2017
CEDENTE MUNICIPIO DE XANXERE - 83.009.860/0001-13							AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0701 / 227014-5
PARCELA Parc01	DATA PROCESSAMENTO 21/12/2016	NÚMERO DO CADASTRO 105732	ESP. MOEDA REAL	ESP. DOC OU	VENCIMENTO ORIGINAL 20/01/2017	ACEITE N	NOSSO NÚMERO 24999000002302278-9
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE I.S.S 994,45							VALOR 994,45
Descrição: REF. PGTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1199 EMITIDA EM 19/12/16 EM NOME DE ANDRA DE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 03.377.072/0001-40							(-) Desconto/abatimento
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 0.066% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS DE ATRASO CONFORME LEI AM 2880/05. APÓS O VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE NAS LOTÉRICAS E NA CAIXA							(+) Correção
SACADO AMAI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI CPF/CNPJ: 83.678.086/0001-33 Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 100 - CENTRO - 89820-000 - Xanxerê - SC							(+) Multa
							(+) Juros
							(=) Valor Cobrado

Recibo do Sacado

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
FICHA DE COMPENSAÇÃO

MUNICIPIO DE XANXERE	
RECEITAS DIVERSAS	
RECDI / 2016	
CONTRIBUINTE/REFERENTE 32802/105732	Nº PARCELA Parc01
AGÊNCIA/CEDENTE 0701 / 227014-5	VENCIMENTO 20/01/2017
Nosso Número 24999000002302278-9	VALOR A PAGAR
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE I.S.S 994,45	
REF. PGTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1199 EMITIDA EM 19/12/16 EM NOME DE ANDRA DE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 03.377.072/0001-40	
SACADO AMAI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IR Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 100 - CENTRO - 89820-000 - Xanxerê - SC	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

LOCAL DE PAGAMENTO Agências bancárias e lotéricas até o vencimento.							VENCIMENTO 20/01/2017
CEDENTE MUNICIPIO DE XANXERE - 83.009.860/0001-13							AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0701 / 227014-5
PARCELA Parc01	DATA PROCESSAMENTO 21/12/2016	NÚMERO DO CADASTRO 105732	ESP. MOEDA REAL	ESP. DOC OU	VENCIMENTO ORIGINAL 20/01/2017	ACEITE N	NOSSO NÚMERO 24999000002302278-9
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE I.S.S 994,45							VALOR 994,45
Descrição: REF. PGTO DE ISS DA NOTA FISCAL 1199 EMITIDA EM 19/12/16 EM NOME DE ANDRA DE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 03.377.072/0001-40							(-) Desconto/abatimento
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 0.066% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS DE ATRASO CONFORME LEI AM 2880/05. APÓS O VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE NAS LOTÉRICAS E NA CAIXA							(+) Correção
SACADO AMAI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI CPF/CNPJ: 83.678.086/0001-33 Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 100 - CENTRO - 89820-000 - Xanxerê - SC							(+) Multa
							(+) Juros
							(=) Valor Cobrado

Recibo do Banco

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
FICHA DE COMPENSAÇÃO



BETHA SISTEMAS LTDA

22/12/2016 13:56:09



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:56:11
523905239 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
AGENCIA: 5239-6 CONTA: 8.249-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492270184599920004600230227803670450000099445
NR. DOCUMENTO 122.101
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2016
VALOR DO DOCUMENTO 994,45
VALOR COBRADO 994,45

NR.AUTENTICACAO 9.0E3.49B.2F9.610.CFA

Boas Festas. o BB deseja um Feliz Natal e um
Ano Novo repleto de conquistas para sua empresa.
Continue contando com a gente em 2017.